

## **PSC CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

Delibera CIPESS n.64/2021  
(Gazzetta Ufficiale del 14-01-2022 - Serie generale n. 10)

**“Informazioni di dettaglio relative allo stato procedurale attuale e all’adempimento delle OGV dei 29 interventi del PSC della Città metropolitana di Bologna”**

Comitato di Sorveglianza

**Oggetto:** Informativa per il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna approvato con Delibera CIPESS n. 64 del 03/11/2021. **Informazioni di dettaglio relative allo stato procedurale attuale e all'adempimento delle OGV dei 29 interventi del PSC della Città metropolitana di Bologna.**

La Relazione sullo stato di attuazione annuale, presentata e approvata nella prima seduta del 25/03/2022 del Comitato di Sorveglianza del PSC della Città metropolitana di Bologna riporta, al suo interno, gli stati di avanzamento contabile e procedurale al 31/12/2021 dei 29 interventi a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Inoltre si sottolinea che in essa, ai sensi Delibera CIPE 16/2018, al paragrafo 5 – pagina 14, è presente l'adempimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) entro la data del 31/12/2022.

A seguito dell'ultimo monitoraggio che si concluderà il prossimo 23/05/2022, i RUP dei progetti hanno comunicato alla Città metropolitana i dati contabili e procedurali alla data del 30/04/2022, dai quali è stato possibile dedurre gli stati di avanzamento procedurale e finanziario attuali degli interventi, salvo aggiornamenti ulteriori.

Nello specifico è confermato che 27 interventi sono in fase di esecuzione lavori, in fase di aggiudicazione/lavori aggiudicati o conclusi.

Durante la prima seduta del Comitato di Sorveglianza dello scorso 25/03/2022 è emerso che i seguenti due progetti risultano ancora non avere i lavori aggiudicati e pertanto si illustrano i cronoprogrammi aggiornati a seguito di approfondimenti richiesti ai RUP di riferimento:

- Intervento **“Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel “Lotto H”:** nuovi alloggi: in data 13/05/2022 il RUP del progetto ha trasmesso una relazione<sup>1</sup> dalla quale si evince che, a seguito della richiesta della Soprintendenza Archeologica, è stato necessario procedere con uno scavo archeologico preventivo. Considerato che l'avvio dei lavori per la realizzazione degli edifici avverrà con una gran parte di scavo già effettuato, i tempi per la realizzazione dell'opera risultano coerenti ad oggi con il rispetto dell'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31/12/2022 come da seguente cronoprogramma:

Consegna lavori scavo fino a quota -4,5m e indagini archeologiche	30/05/2022
Fine lavori scavo	30/08/2022
Consegna progetto esecutivo validato	01/09/2022
Gara con OEV dei lavori	30/09/2022
Termine gara	15/11/2022
Aggiudicazione	15/12/2022
Avvio lavori	15/01/2023
Collaudo	30/12/2024

- Intervento **“Costruzione nuova palazzina Rambaldi - Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola (BO)”:** in data 16/05/2022 il RUP del progetto ha trasmesso una relazione<sup>2</sup> dalla quale si evince che le principali criticità ad oggi riscontrate risultano derivanti, oltre che dalla complessità tecnica di individuazione di una soluzione progettuale condivisa, anche ai tempi di rilascio dei pareri da parte degli Enti competenti come risulta dalla documentazione agli atti ovvero delle autorizzazioni/nulla osta. Inoltre, la eccezionale e ben nota situazione attuale di mercato, con continui significativi aumenti dei prezzi di materiali, rende

<sup>1</sup> Comunicazione conservata agli atti con PG 29417 del 13/05/2022

<sup>2</sup> Comunicazione conservata agli atti con PG 30022 del 17/05/2022

necessario un continuo confronto dei costi inizialmente previsti, e sulla base dei quali si è effettuata la programmazione finanziaria dell'intervento, con i nuovi prezziari; le situazioni rappresentate quindi costituiscono elementi di criticità anche per le successive fasi programmate per cui di seguito si riporta il cronoprogramma, il quale comunque ad oggi garantisce il rispetto dell'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31/12/2022:

Ottenimento dei pareri autorizzativi	luglio 2022
Redazione della progettazione esecutiva	agosto 2022 – ottobre 2022
Validazione progetto e approvazione	ottobre 2022 – novembre 2022
Procedure di gara	novembre 2022 – dicembre 2022
Definizione e stipula del contratto	marzo 2023
Esecuzione lavori	maggio 2023 aprile 2025

Infine si illustra nella seguente tabella una panoramica generale dell'avanzamento procedurale e finanziario dei 29 interventi a valere sul FSC 2014-2020 al 30/04/2022.

Area tematica	Intervento strategico	Codice progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Dati al 30/04/2022			Avanzamento procedurale
							Costo realizzato <sup>3</sup> FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	
<b>4. Energia</b>	Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico	<b>BOBM01</b>	C26D18000120001	<b>Città metropolitana di Bologna</b>	€ 989.192,00	€ 989.192,00	€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	Lavori conclusi
<b>5. Ambiente e risorse naturali</b>	Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano	<b>BOAB03</b>	H74J18000050001	<b>Unione dei Comuni Appennino Bolognese</b>	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 92.490,90	€ 140.000,00	€ 92.490,90	Esecuzione lavori
	08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca – Comune di Gaggio Montano	<b>BOAB01</b>	H64J18000010001		€ 149.440,12	€ 149.440,12	€ 149.440,12	€ 149.440,12	€ 149.440,12	Lavori conclusi
	08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno – Monte Rocca - Comune di Castel d'Aiano (BO) (stralcio funzionale)	<b>BOAB02</b>	H14J18000050001		€ 110.916,88	€ 110.916,88	€ 110.916,88	€ 110.916,88	€ 110.916,88	Lavori conclusi
	Opere di completamento del consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torr. Savena, Rio Ordini	<b>BOAB04</b>	H14J18000050001		€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 17.714,60	€ 28.315,60	€ 17.714,60	Esecuzione lavori
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)	<b>BOSI01</b>	I14H14000290005	<b>Unione dei Comuni Savena - Idice</b>	€ 205.374,79	€ 191.940,78	€ 191.940,78	€ 191.940,78	€ 191.940,78	Lavori conclusi
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) – 1° Stralcio	<b>BOSI02</b>	I14H14000230005		€ 344.854,93	€ 313.352,90	€ 313.352,90	€ 313.352,90	€ 313.352,90	Lavori conclusi

<sup>3</sup> Il costo realizzato coincide con la somma degli importi liquidati, pertanto la differenza tra costo realizzato e pagamenti è dovuta all'asincronia temporale tra gli atti di liquidazione ed i relativi mandati di pagamento (non ancora emessi).

Area tematica	Intervento strategico	Codice progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Dati al 30/04/2022			Avanzamento procedurale
	Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro	<b>BOSI03</b>	C17H21004780001		€ 244.706,32	€ 244.706,32	€ 1.717,27	€ 192.383,05	€ 1.717,27	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione n. 677 del 29/12/2021)
	Intervento di consolidamento pendici in località Calderino	<b>BOVS01</b>	G32H18000160001	<b>Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia</b>	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 391.953,15	€ 395.855,25	€ 391.953,15	Lavori conclusi
<b>6. Cultura</b>	Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato	<b>BOVE01</b>	C29J17000000006	<b>Comune di Vergato</b>	€ 399.760,90	€ 399.760,90	€ 399.760,90	€ 399.760,90	€ 399.760,90	Lavori conclusi
	Realizzazione di un centro documentale della "Linea Gotica" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato – Lavori di sistemazione dell'area esterna	<b>BOVE02</b>	C23D21001640001		€ 100.239,10	€ 100.239,10	€ 5.102,08	€ 97.276,27	€ 5.102,08	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione n. 97 del 08/04/2022; contratto stipulato in data 26/04/2022, rep. n. 05536)
	Riqualficazione dell'area Teatro Comunale	<b>BOTC01</b>	F35I18000080001	<b>Comune di Bologna</b>	€ 4.330.000,00	€ 3.000.000,00	€ 302.245,26	€ 344.800,37	€ 302.245,26	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione PG 180366 del 14/04/2022)
<b>7. Trasporti e mobilità</b>	Nodo di Rastignano – 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano – Ponte delle Oche	<b>BORA01</b>	C81B18000240001	<b>Città metropolitana di Bologna</b>	€ 30.664.949,00	€ 30.664.949,00	€ 1.872.333,25	€ 1.935.176,94	€ 1.872.333,25	Verbale di proposta aggiudicazione della gara di appalto lavori (Verbale PG 27136 del 04/05/2022)

Area tematica	Intervento strategico	Codice progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Dati al 30/04/2022			Avanzamento procedurale
	Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore	BOTR01	F32E18000020001	Comune di Bologna	€ 7.938.452,97	€ 4.000.000,00	€ 3.986.454,05	€ 4.000.000,00	€ 3.986.454,05	In fase di conclusione del servizio di progettazione definitiva
	Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A	BOIM01	C21B20000040004	Comune di Imola	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 107.973,43	€ 3.000.000,00	€ 107.973,43	Esecuzione lavori
	Percorso cicloturistico eurovelo 7- Ciclovía del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale Sperticano-Riola	BOEU01	H81B18000100001	Unione Appennino Bolognese	€ 2.800.000,00	€ 2.500.000,00	€ 245.320,64	€ 250.746,18	€ 245.320,64	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione n. 162 CUC del 29/03/2022; contratto stipulato in data 05/05/2022, rep. n. 155)
8. Riqualficazione urbana	Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel "Lotto H": nuovi alloggi	BOER01	F35J18000020001	Comune di Bologna	€ 27.600.101,00	€ 27.600.101,00	€ 791.494,04	€ 1.771.166,15	€ 791.494,04	Progettazione definitiva approvata
	Ammodernamento e riqualficazione impianti sportivi. Consolidamento strutturale e riqualficazione Paladozza	BOSP01	F35H18000410001	Comune di Bologna	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 122.553,23	€ 1.740.133,86	€ 122.553,23	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione PG 56783 del 03/02/2022; contratto stipulato in data 12/04/2022 n. 293/2022, rep. n. 6756)
11. Istruzione e formazione	Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna	BOSC01	C39H18000170001	Città metropolitana di Bologna	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	€ 298.024,52	€ 7.920.906,56	€ 298.024,52	Esecuzione lavori
	Convitto Scarabelli Via Ascari, 15 Imola (BO): miglioramento sismico	BOSC09	C25B18001090001		€ 5.670.000,00	€ 5.670.000,00	€ 2.418.487,16	€ 5.371.694,22	€ 2.418.487,16	Esecuzione lavori
	Costruzione nuova palazzina Rambaldi - Valeriani in Viale	BOSC10	C28E18000110001		€ 5.430.000,00	€ 5.430.000,00	€ 46.833,74	€ 94.540,37	€ 46.833,74	Progettazione in corso

Area tematica	Intervento strategico	Codice progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Dati al 30/04/2022			Avanzamento procedurale
	D'Agostino, 2 Imola (BO)									
	Liceo Artistico ISART – Miglioramento sismico	<b>BOSC02</b>	C39F18000480001		€ 791.354,00	€ 791.354,00	€ 61.420,54	€ 679.888,93	€ 61.420,54	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione PG 77841 del 22/12/2021, Visto PG 78470 del 24/12/2021)
	IIS “Scappi” succursale – Miglioramento sismico	<b>BOSC03</b>	C89F18000450001		€ 395.677,00	€ 395.677,00	€ 43.322,56	€ 344.624,01	€ 43.322,56	Esecuzione lavori
	IIS “Montessori-Da Vinci” Alto Reno Terme – miglioramento sismico	<b>BOSC04</b>	C19F18000420001		€ 642.975,00	€ 642.975,00	€ 349.789,98	€ 542.994,52	€ 349.789,98	Esecuzione lavori
	Complesso Liceo “Galvani” – miglioramento sismico	<b>BOSC05</b>	C39F18000470001		€ 777.353,00	€ 777.353,00	€ 258.647,47	€ 672.539,34	€ 258.647,47	Esecuzione lavori
	IIS “Alberghetti” succursale Viale Dante – miglioramento sismico	<b>BOSC06</b>	C26E18000140001		€ 939.732,00	€ 939.732,00	€ 41.903,72	€ 824.271,69	€ 41.903,72	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione PG 51693 del 01/09/2021, Visto PG 51962 del 02/09/2021)
	IIS “Aldrovandi-Rubbiani” – miglioramento sismico	<b>BOSC07</b>	C39F18000490001		€ 3.462.172,00	€ 3.462.172,00	€ 140.583,01	€ 2.448.205,81	€ 140.583,01	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione PG 77857 del 22/12/2021, Visto PG 78469 del 24/12/2021)
	Liceo “Laura Bassi” Bologna – miglioramento sismico	<b>BOSC08</b>	C36E18000060001		€ 3.066.495,00	€ 3.066.495,00	€ 150.547,58	€ 2.824.221,05	€ 150.547,58	Esecuzione lavori
<b>12. Capacità amministrativa</b>	Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione	<b>BOAT01</b>	C31G18000230001	<b>Città metropolitana di Bologna</b>	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00	€ 472.643,01	€ 750.229,82	€ 472.643,01	--

Area tematica	Intervento strategico	Codice progetto	CUP	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Dati al 30/04/2022			Avanzamento procedurale
				<b>Totali</b>	<b>€ 112.613.389,01</b>	<b>€ 107.000.000,00</b>	<b>€ 14.354.308,02</b>	<b>€ 38.524.241,36</b>	<b>€ 14.354.308,02</b>	