



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

FSC
Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



Accordo di programma

Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Regione Emilia-Romagna,
Città metropolitana di Bologna

Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia-romagna

Programmazione FSC 2014-2020
DELIBERA CIPE N. 75/2017

PSC

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021

(approvata dal CdS nella seduta del 25/03/2022 ai sensi art.4,
lettera ii delibera CIPESS 2/2021)



**CRESCERE
BOLOGNA**

PROGETTI PER LA CITTÀ
METROPOLITANA

Indice

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO FSC 2014-2020	4
2. AUTORITÀ RESPONSABILE E ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	4
3. QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE	5
4. STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2021	6
4.1 <i>Avanzamento contabile per area tematica</i>	6
4.2 <i>Avanzamento procedurale per area tematica</i>	6
4.3 <i>Avanzamento contabile e procedurale per singolo intervento</i>	7
4.4 <i>Quadro delle economie</i>	11
4.5 <i>Le nuove aree tematiche del PSC</i>	12
5. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV)	14
6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ASSISTENZA TECNICA	14
7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	15
8. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	17

Acronimi

ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale

AR: Autorità Responsabile

RUP: Responsabile Unico del Procedimento

PSC: Piano Sviluppo e Coesione

BDU: Banca Dati Unitaria

CIPESS: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile

CM: Città Metropolitana

D.L.: Decreto Legge

DPCoe: Dipartimento per le Politiche di Coesione

FSC: Fondo di Sviluppo e Coesione

IGRUE: Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea

ODC: Organismo di Certificazione

OGV: Obbligazione Giuridicamente Vincolante

PUC: Protocollo Unico di Colloquio

SA: Soggetto Attuatore

SC1: Struttura di Controllo di 1° livello

Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo

SGP: Sistema Gestione Progetti

SNM: Sistema nazionale di Monitoraggio

1.

ELEMENTI IDENTIFICATIVI
DEL PIANO FSC 2014-2020

ID Codice Piano	2018POFSCBO
Titolo del Piano	Piano Operativo territoriale
Delibera CIPE di assegnazione risorse	Del CIPE n.75/2017
Amministrazione di Riferimento	Città metropolitana di Bologna

2.

AUTORITÀ RESPONSABILE
E ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (AR) ¹	Area Sviluppo Economico. Dott.ssa Giovanna Trombetti
Organismo di certificazione (ODC) ²	Dirigente del Settore gestione e programmazione risorse umane. Dott.ssa Anna Barbieri

1. Nominata ed individuata con atto del Sindaco Metropolitano n.350 del 21/12/2021 in cui si è dato atto che essa è competente a procedere con tutti gli adempimenti successivi necessari per lo svolgimento delle attività connesse al coordinamento ed alla gestione complessiva del PSC.

2. Designata con atto del Sindaco Metropolitano n.350 del 21/12/2021, ed è responsabile della corretta certificazione delle spese sostenute a valere sul fondo FSC ed è abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC per anticipazioni e pagamenti ai Soggetti Attuatori.

3.

QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE

Con la sottoscrizione dell'Accordo di programma "Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia-Romagna" del 16/09/2017 di cui alla Delibera del CIPE n. 75/2017, pubblicata in G.U. il 22/01/2018, sono state assegnate alla Città metropolitana di Bologna risorse pari a 107 milioni di euro ed è stato approvato il relativo "Piano Operativo FSC 2014-2020 della Città metropolitana di Bologna", in seguito confluito, ai sensi della Delibera CIPESS n. 2/2021, nel nuovo "Piano Sviluppo e Coesione" (PSC).

In data 21/12/2018 si è proceduto alla modifica del summenzionato Accordo con la sottoscrizione dell'Atto modificativo, per interventi strategici della Città metropolitana di Bologna al fine di introdurre l'area tematica "Rafforzamento della PA" con la previsione di una Linea specifica per l'Assistenza Tecnica, al fine di supportare l'attuazione dello stesso Piano, pari a € 1.070.000,00.

Successivamente, in data 02/04/2021, è stato sottoscritto un ulteriore Atto modificativo dell'Accordo di Programma, con il quale sono state apportate modifiche che non hanno comportato spostamenti di risorse tra le Aree tematiche, riguardando invece la variazione dell'ammontare delle sole quote di co-finanziamento e non della dotazione FSC 2014-2020 assegnata al Piano Operativo, che è rimasta invariata e quindi pari a 107 milioni di euro. Inoltre le modifiche hanno riguardato l'inserimento di due nuovi interventi finanziati dalle economie generate da interventi conclusi descritte nel successivo capitolo 4.4.

Il Piano Operativo, oggi PSC approvato in prima approvazione, con delibera del CIPESS n. 64/2021 e pubblicata in G.U. il 14/01/2022 è costituito da 29 progetti finanziati totalmente o in parte da risorse FSC, di cui 13 sono a titolarità della Città metropolitana, 16 sono a regia (di cui sono titolari dell'attuazione Comuni e Unioni di Comuni).

4.

STATO GENERALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO AL 31.12.2021

4.1 Avanzamento contabile per area tematica

Si precisa che tutte le tabelle fanno riferimento alle 6 aree tematiche così come definite nel Piano Operativo approvato con Delibera del CIPE n. 75/2017 e presenti nell'attuale sistema di monitoraggio SGP.

AREA TEMATICA	N. interventi strategici	Costo totale (€)	Costo FSC (€)	Costo realizzato FSC (€)
1. Infrastrutture	16	101.868.452,97	97.930.000,00	9.893.537,38
2. Ambiente	8	2.035.293,04	1.990.357,00	1.269.526,60
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4	7.630.000,00	6.000.000,00	800.055,14
6. Rafforzamento della PA	1	1.070.000,00	1.070.000,00	411.000,42
TOTALE	29	112.603.746,01³	106.990.357,00⁴	12.374.119,54

4.2 Avanzamento procedurale per area tematica


AREA TEMATICA	N. totale progetti	Fase di progettazione	Fase aggiudicazione lavori	Fase di esecuzione lavori	Lavori conclusi
1. Infrastrutture	16	5	4	6	1
2. Ambiente	8	1	1	1	5
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	4	3			1
6. Rafforzamento della PA	1				

3. I residui complessivi derivanti dagli interventi conclusi dell'area tematica ambiente, pari ad euro 9.643,00 verranno riprogrammati in sede di prima seduta del Comitato di Sorveglianza (istituito con atto del Sindaco Metropolitano n. 350 del 21/12/2021) del nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) approvato con delibera del CIPESS n. 64/2021.

4. Ibidem

4.3 Avanzamento contabile e procedurale per singolo intervento

Durante la sessione di monitoraggio di gennaio 2022 sono stati inseriti i dati al 31/12/2021 riferiti ai 29 interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 previsti nel Piano Operativo. Di seguito si riporta l'avanzamento contabile e procedurale relativi ai singoli progetti così come consolidati nella banca dati MEF-RGS-IGRUE:



AREA TEMATICA	Intervento strategico	Codice progetto	Soggetto attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Economie registrate da riprogrammare	DATI AL 31/12/2021			
							Costo realizzato FSC ⁵	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Avanzamento procedurale
2. Ambiente	Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano	BOAB03	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 140.000,00	€ 140.000,00	--	€ 92.490,90	€ 140.000,00	€ 5.825,00	Esecuzione lavori
	08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca - Comune di Gaggio Montano	BOAB01		€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 559,88	€ 149.440,12	€ 149.440,12	€ 149.440,12	Lavori conclusi
	08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di Castel d'Aiano (BO) (stralcio funzionale)	BOAB02		€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 9.083,12	€ 110.916,88	€ 110.916,88	€ 110.916,88	Lavori conclusi
	Opere di completamento del consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torr. Savena, Rio Ordini	BOAB04		€ 340.000,00	€ 340.000,00	--	€ 17.714,60	€ 28.315,60	€ 17.714,60	Progettazione esecutiva approvata
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)	BOSI01	Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 205.374,79	€ 191.940,78	--	€ 191.940,78	€ 191.940,78	€ 191.940,78	Lavori conclusi
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) - 1° Stralcio	BOSI02		€ 344.854,93	€ 313.352,90	--	€ 313.352,90	€ 313.352,90	€ 313.352,90	Lavori conclusi
	Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro	BOSI03		€ 244.706,32	€ 244.706,32	--	€ 1.717,27	€ 192.383,05	€ 1.717,27	Aggiudicazione lavori
	Intervento di consolidamento pendici in località Calderino	BOVS01	Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	€ 500.000,00	€ 500.000,00	--	€ 391.953,15	€ 395.855,25	€ 391.953,15	Lavori conclusi

5. Il costo realizzato coincide con la somma degli importi liquidati, pertanto la differenza tra costo realizzato e pagamenti è dovuta all'asincronia temporale tra gli atti di liquidazione ed i relativi mandati di pagamento (non ancora emessi).

AREA TEMATICA	Intervento strategico	Codice progetto	Soggetto attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Economie registrate da riprogrammare	DATI AL 31/12/2021			
							Costo realizzato FSC ⁵	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Avanzamento procedurale
1. Infrastrutture	Nodo di Rastignano – 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano – Ponte delle Oche	BORA01	Città metropolitana di Bologna	€ 30.664.949,00	€ 30.664.949,00	--	€ 1.872.333,25	€ 1.938.640,64	€ 1.872.333,25	Progettazione esecutiva approvata
	Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore	BOTR01	Comune di Bologna	€ 7.938.452,97	€ 4.000.000,00	--	€ 3.240.264,05	€ 4.000.000,00	€ 3.240.264,05	Progettazione definitiva approvata
	Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A	BOIM01	Comune di Imola	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	--	€ 107.973,43	€ 3.000.000,00	€ 107.973,43	Esecuzione lavori
	Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico	BOSM01	Città metropolitana di Bologna	€ 989.192,00	€ 989.192,00	--	€ 960.761,25	€ 988.860,27	€ 960.761,25	Lavori conclusi
	Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel "Lotto H": nuovi alloggi	BOER01	Comune di Bologna	€ 27.600.101,00	€ 27.600.101,00	--	€ 590.830,07	€ 1.771.166,15	€ 590.830,07	Progettazione definitiva approvata
	Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna	BOSC01	Città metropolitana di Bologna	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	--	€ 298.024,52	€ 7.920.906,56	€ 298.024,52	Esecuzione lavori
	Convitto Scarabelli Via Ascari, 15 Imola (BO): miglioramento sismico	BOSC09		€ 5.670.000,00	€ 5.670.000,00	--	€ 2.052.513,57	€ 5.368.194,22	€ 2.052.513,57	Esecuzione lavori
	Costruzione nuova palazzina Rambaldi - Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola (BO)	BOSC10		€ 5.430.000,00	€ 5.430.000,00	--	€ 46.833,74	€ 82.930,85	€ 46.833,74	Progettazione in corso
	Liceo Artistico ISART – Miglioramento sismico	BOSC02		€ 791.354,00	€ 791.354,00	--	€ 61.420,54	€ 679.888,93	€ 61.420,54	Aggiudicazione lavori
	IIS "Scappi" succursale – Miglioramento sismico	BOSC03		€ 395.677,00	€ 395.677,00	--	€ 43.322,56	€ 340.598,01	€ 43.322,56	Aggiudicazione lavori
	IIS "Montessori-Da Vinci" Alto Reno Terme – miglioramento sismico	BOSC04		€ 642.975,00	€ 642.975,00	--	€ 193.384,44	€ 540.494,52	€ 193.384,44	Esecuzione lavori
	Complesso Liceo "Galvani" – miglioramento sismico	BOSC05		€ 777.353,00	€ 777.353,00	--	€ 92.841,65	€ 672.539,34	€ 92.841,65	Esecuzione lavori
	IIS "Alberghetti" succursale Viale Dante – miglioramento sismico	BOSC06		€ 939.732,00	€ 939.732,00	--	€ 41.903,72	€ 824.271,69	€ 41.903,72	Aggiudicazione lavori
	IIS "Aldrovandi-Rubbiani" – miglioramento sismico	BOSC07		€ 3.462.172,00	€ 3.462.172,00	--	€ 140.583,01	€ 2.448.247,83	€ 140.583,01	Aggiudicazione lavori
	Liceo "Laura Bassi" Bologna – miglioramento sismico	BOSC08		€ 3.066.495,00	€ 3.066.495,00	--	€ 150.547,58	€ 2.810.984,05	€ 150.547,58	Esecuzione lavori
Ammodernamento e riqualificazione impianti sportivi. Consolidamento strutturale e riqualificazione Paladozza	BOSP01	Comune di Bologna	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	--	€ 0,00	€ 146.127,63	€ 0,00	Progettazione esecutiva approvata	
4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali	Percorso cicloturistico eurovelo 7- Ciclovia del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale Sperticano-Riola	BOEU01	Unione Appennino Bolognese	€ 2.800.000,00	€ 2.500.000,00	--	€ 207.466,68	€ 250.053,49	€ 207.466,68	Progettazione esecutiva approvata
	Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato	BOVE01	Comune di vergato	€ 399.760,90	€ 399.760,90	--	€ 399.760,90	€ 399.760,90	€ 399.760,90	Lavori conclusi
	Realizzazione di un centro documentale della "Linea Gotica" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato – Lavori di sistemazione dell'area esterna	BOVE02		€ 100.239,10	€ 100.239,10	--	€ 3.569,20	€ 13.205,80	€ 3.569,20	Progetto di fattibilità tecnica economica approvato
	Riqualificazione dell'area Teatro Comunale	BOTC01	Comune di Bologna	€ 4.330.000,00	€ 3.000.000,00	--	€ 189.258,36	€ 308.160,37	€ 189.258,36	Progettazione esecutiva approvata
6. Rafforzamento della PA	Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione	BOAT01	Città metropolitana di Bologna	€ 1.070.000,00	€ 1.070.000,00	--	€ 411.000,42	€ 755.175,46	€ 406.650,42	--
Totali				€ 112.613.389,01	€ 107.000.000,00	€ 9.643,00⁶	€ 12.374.119,54	€ 36.782.411,29	€ 12.283.103,64	

6. I residui complessivi derivanti dagli interventi conclusi dell'area tematica ambiente, pari ad euro 9.643,00 verranno riprogrammati in sede di prima seduta del Comitato di Sorveglianza (istituito con atto del Sindaco Metropolitano n. 350 del 21/12/2021) del nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) approvato con delibera del CIPESS n. 64/2021.

4.4 Quadro delle economie

Relativamente allo stato di avanzamento procedurale si precisa che:

- i lavori relativi ai 2 interventi “Interventi di consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)” e “Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) – 1° Stralcio” si sono conclusi e le economie generatesi, pari a € 244.706,32, sono state riutilizzate per inserire nel Piano Operativo il nuovo intervento “Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro”⁷;
- i lavori relativi ai 2 interventi “08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell’abitato di Silla in località Muiavacca – Comune di Gaggio Montano” e “08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno – Monte Rocca - Comune di Castel d’Aiano (BO) (stralcio funzionale)” si sono conclusi e le economie generatesi, pari a € 9.643,00, verranno riprogrammate durante la prima seduta del Comitato di Sorveglianza e attribuite all’Area Tematica “6. Rafforzamento della PA”;
- i lavori relativi all’intervento “Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato” si sono conclusi e le economie generatesi, pari a € 100.239,10, sono state riutilizzate per inserire nel Piano Operativo il nuovo intervento “Realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica” attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato – Lavori di sistemazione dell’area esterna”⁸.

7. I suddetti progetti sono stati inseriti all’interno del Piano Operativo della Città metropolitana di Bologna con Atto modificativo dell’Accordo di Programma firmato in data 02/04/2021.

8. Ibidem.

4.5 Le nuove aree tematiche del PSC

Considerato che con delibera CIPESS n. 64/2021 è stato approvato in prima approvazione il nuovo Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Città metropolitana di Bologna, e che in concomitanza con la redazione del presente documento è in programma la convocazione della prima seduta del Comitato di Sorveglianza che ai sensi del punto 1 della delibera CIPESS n. 2/2021 dovrà, su proposta dell'Amministrazione titolare del PSC, approvare le tavole del PSC contenenti anche la riclassificazione dei progetti rispetto alle nuove 12 Aree Tematiche individuate nel punto 2 della suddetta delibera, per completezza di informazioni si riportano di seguito l'elenco degli interventi riclassificati secondo le nuove aree tematiche:

AREA TEMATICA	Settori d'intervento	Intervento	Importo totale intervento	Risorse FSC 2014-2020	Risorse locali
4 ENERGIA	4.1 Efficienza energetica	Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico	€ 989.192,00	€ 989.192,00	--
5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI	5.1 Rischi e adattamento climatico	Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano	€ 140.000,00	€ 140.000,00	--
		08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca - Comune di Gaggio Montano	€ 149.440,12	€ 149.440,12	--
		08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di Castel d'Aiano (BO) (stralcio funzionale)	€ 110.916,88	€ 110.916,88	--
		Opere di completamento del consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torr. Savena, Rio Ordini	€ 340.000,00	€ 340.000,00	--
		Interventi di consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)	€ 205.374,79	€ 191.940,78	€ 13.434,01
		Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) - 1° Stralcio	€ 344.854,93	€ 313.352,90	€ 31.502,03
		Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro	€ 244.706,32	€ 244.706,32	--
		Intervento di consolidamento pendici in località Calderino	€ 500.000,00	€ 500.000,00	--
6 CULTURA	6.1 Patrimonio e paesaggio	Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato	€ 399.760,90	€ 399.760,90	--
		Realizzazione di un centro documentale della "Linea Gotica" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato - Lavori di sistemazione dell'area esterna	€ 100.239,10	€ 100.239,10	--
		Riqualificazione dell'area Teatro Comunale	€ 4.330.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.330.000,00

AREA TEMATICA	Settori d'intervento	Intervento	Importo totale intervento	Risorse FSC 2014-2020	Risorse locali
7 TRASPORTI E MOBILITÀ	7.1 Mobilità urbana	Nodo di Rastignano – 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano – Ponte delle Oche	€ 30.664.949,00	€ 30.664.949,00	--
		Progettazione linea tram F.ICO- Stazione Bologna Centrale- Ospedale Maggiore	€ 7.938.452,97	€ 4.000.000,00	€ 3.938.452,97
		completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	
		Percorso cicloturistico eurovelo 7- Ciclovía del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale Sperticano- Riola	€ 2.800.000,00	€ 2.500.000,00	€ 300.000,00
8 RIQUALIFCAZIONE URBANA	8.1 Edilizia e spazi pubblici	Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel "Lotto H": nuovi alloggi	€ 27.600.101,00	€ 27.600.101,00	--
		Ammodernamento e riqualificazione impianti sportivi. Consolidamento strutturale e riqualificazione Paladozza	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	--
11 ISTRUZIONE E FORMAZIONE	11.1 Strutture educative e formative	Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna	€ 8.500.000,00	€ 8.500.000,00	--
		Restauro Convitto Scarabelli Viale D'Agostino, 2 Imola	€ 5.670.000,00	€ 5.670.000,00	--
		Nuova palazzina Rambaldi-Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola	€ 5.430.000,00	€ 5.430.000,00	--
		Liceo Artistico ISART – Miglioramento sismico	€ 791.354,00	€ 791.354,00	--
		IIS "Scappi" succursale – Miglioramento sismico	€ 395.677,00	€ 395.677,00	--
		IIS "Montessori-Da Vinci" Alto Reno Terme – miglioramento sismico	€ 642.975,00	€ 642.975,00	--
		Complesso Liceo "Galvani" – miglioramento sismico	€ 777.353,00	€ 777.353,00	--
		IIS "Alberghetti" succursale Viale Dante – miglioramento sismico	€ 939.732,00	€ 939.732,00	--
		IIS "Aldrovandi-Rubbiani" – miglioramento sismico	€ 3.462.172,00	€ 3.462.172,00	--
Liceo "Laura Bassi" Bologna – miglioramento sismico	€ 3.066.495,00	€ 3.066.495,00	--		
12 CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	12.1 Assistenza tecnica	Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00	--
TOTALI			€ 112.613.389,01	€ 107.000.000,00⁹	€ 5.613.389,01

9. L'importo è comprensivo di € 9.643,00 oggetto della richiesta di riprogrammazione sul settore di intervento 12.1 "assistenza tecnica".

5. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV)

Nell'ambito dell'attuazione amministrativa e finanziaria del Piano Operativo, le risorse assegnate per la realizzazione dei singoli interventi devono essere impegnate entro la data del **31/12/2022**, così come definito nell'art. Art. 11-novies L. 87 del 17/6/2021. In tal senso, ai sensi della Delibera CIPE 25/2016 e della circolare del Ministro del Mezzogiorno n. 1/2017, la mancata assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (coincidenti con il provvedimento di aggiudicazione provvisoria dei lavori o dei servizi, come disciplinato dall'art. 33 del D.L. 50/2016) entro tale data comporta la revoca delle risorse assegnate.

6. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E ASSISTENZA TECNICA

Per l'inserimento dei dati rilevanti previsti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio-Banca Dati Unitaria (SNM-BDU) la Città metropolitana ha individuato come sistema di monitoraggio locale il Sistema di Gestione dei Progetti (SGP), reso disponibile dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, che ha dato l'autorizzazione e rilasciato alla Città metropolitana le credenziali per accedervi nel 2018. Inoltre come indicato nella nota dell'IGRUE prot. n. 30108, il 28/02/2018 il programma **“Piano Operativo Territoriale FSC 2014/2020 della Città metropolitana di Bologna” è stato registrato sul Sistema Informativo IGRUE con il codice identificativo “2018POFSCBO”.**

La prima validazione e trasferimento dei dati alla SNM-IGRUE è stata effettuata il 23/01/2019 e da allora sono state rispettate tutte le sezioni di validazioni annuali secondo le seguenti tempistiche:

Bimestre	Data versione monitoraggio su SGP	Scadenza validazione su SMN-IGRUE (Ministero dell'Economia e delle finanze Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017)
VI	31/12/*****	23 gennaio
I	28/02/*****	23 marzo
II	30/04/*****	23 maggio
III	30/06/*****	23 luglio
IV	31/08/*****	23 settembre
V	31/10/*****	23 novembre

Attualmente risultano monitorati tutti e 29 gli interventi nel sistema SNM-IGRUE.

La Città metropolitana, in quanto responsabile del Piano Operativo, gestisce i rapporti con i Soggetti Attuatori (SA) degli interventi a regia e fa da tramite tra le autorità centrali e quelle dei Comuni e delle Unioni di Comuni coinvolti. Ad oggi sono state sottoscritte tutte le Convenzioni che regolano i rapporti tra la Città metropolitana e i Soggetti Attuatori, una per ognuno dei 16 interventi a regia.

Per favorire la collaborazione tra le strutture della CM coinvolte nell'attuazione del Piano Operativo e i SA, l'AR della CM organizza periodicamente incontri con i RUP degli interventi a regia ed a titolarità. Per semplificare le comunicazioni via mail con i RUP, la Città metropolitana usa la casella di posta elettronica dedicata agli interventi FSC 2014-2020 (fsc2014-2020@cittametropolitana.bo.it).

7. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo svolte dalle Strutture di Controllo secondo le modalità definite nel SI.GE.CO. sono previste tre momenti dell'anno (entro il 01/02, 01/05 e 01/08) in cui i Soggetti attuatori possono rendicontare alla Città metropolitana il costo realizzato dell'intervento ai fini del trasferimento delle risorse.

Si segnala che il SI.GE.CO approvato con Atto del Sindaco nel 2019 in seguito alla trasmissione del "Rapporto definitivo di adeguatezza" del NUVEC, è stato aggiornato ai sensi del punto 5 della citata delibera CIPESS n. 2/2021. In ottemperanza ai criteri di proporzionalità e semplificazione, si è quindi proceduto all'aggiornamento di quello attualmente vigente, in coerenza con le nuove linee guida elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e trasmesse alla Città metropolitana alla fine di settembre 2021 e quindi nuovamente adottato con Atto del Sindaco¹⁰.

Anticipo delle risorse: la Città metropolitana di Bologna ha provveduto all'inserimento di tutti i progetti da imputare a risorse FSC in BDU, condizione per richiedere gli anticipi del 10%. Nel dettaglio, sono state richieste le seguenti quote:

- il 26/03/2019 un primo anticipo di € 1.400.000,00 per gli interventi a regia e di € 1.749.646,50 per gli interventi a titolarità;
- il 15/10/2019 un successivo anticipo di € 2.700.000,00 per l'intervento a regia dell'ERS;
- il 19/12/2019 la Città metropolitana ha inviato un'ulteriore richiesta d'anticipo pari a € 1.423.848,50 (per la restante percentuale di anticipo a valere sugli interventi a titolarità);

10. Atto del Sindaco Metropolitano n. 349 IP 4990-2021

- il 06/08/2020 sono state richieste le ulteriori quote di anticipo ai sensi dell'art. 97 del D.L. "Cura Italia" per gli interventi di consolidamento dei versanti in località Camugnano per l'importo di € 14.000,00 e Calderino per un importo pari a € 50.000,00;
- il 30/10/2020 è stato richiesto l'anticipo per l'intervento di realizzazione del II lotto del Nodo di Rastignano, per un importo di € 3.066.494,90;
- Il 25/11/2021 è stato richiesto l'anticipo per l'intervento di realizzazione di Completamento Asse Nord-Sud lotto A Imola per un importo pari a € 300.000,00.

Il totale delle richieste di anticipo è di € 10.703.989,90, di cui € 6.239.989,90 per interventi a titolarità ed € 4.464.000,00 (comprendente delle quote ex. Art. 97 D.L. 18/2020) per gli interventi a regia.

Quote intermedie successive all'anticipo: dei 29 interventi, ad oggi 7 interventi (a regia) e 1 a titolarità hanno rendicontato il costo realizzato e sono in corso le attività di controllo da parte della SC1:

1. Bonifica delle pareti rocciose in località Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di Castel D'Aiano;
2. Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca - Comune di Gaggio Montano;
3. Progetto Linea Gotica: recupero di edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale - Comune di Vergato;
4. Intervento di consolidamento dei versanti in località Cà Nova - Comune di Monghidoro;
5. Intervento di consolidamento dei versanti in Località Bruscoli - Comune di Monghidoro;
6. Progettazione linea Tram F.I.C.O. - Stazione Centrale - Ospedale Maggiore;
7. Nodo di Rastignano - 2° lotto;
8. Intervento di consolidamento pendici in località Calderino - Comune di Monte San Pietro.

Terminate le attività di controllo di primo livello ed i controlli sulla certificazione delle spese rendicontate, l'OdC invierà al DPCo¹¹ la domanda di pagamento nel rispetto delle modalità unitarie di trasferimento delle risorse del FSC trasmesse dal DPCo¹¹ in cui si stabilisce che per ogni singolo PSC i trasferimenti sono articolati con le seguenti modalità, facendo riferimento agli importi complessivi assegnati:

- anticipazione fino al 10 per cento;
- successivi pagamenti intermedi in ragione di quote del 5 per cento in relazione alle spese liquidate dagli enti attuatori (cosiddetto "costo realizzato"), da richiedere con apposita domanda di pagamento al Dipartimento. Il primo pagamento intermedio successivo all'anticipazione può essere richiesto allorquando il costo realizzato sia almeno pari al 5 per cento; i pagamenti successivi, allorquando si realizzi un ulteriore costo realizzato pari al 5 per cento;
- saldo, per una quota non superiore al 5 per cento, fino a concorrenza del valore complessivo, a seguito di domanda finale di pagamento inviata al Dipartimento che attesti un costo realizzato pari all'intero importo assegnato.

8.

INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Con l'obiettivo di divulgare le attività e i risultati ottenuti nell'implementazione del Piano Operativo con forme comunicative che consentano la partecipazione e comprensione anche ai non addetti ai lavori, la Città Metropolitana ha provveduto a definire un'apposita pagina web all'interno del proprio sito istituzionale in cui sono pubblicare le informazioni relative alle singole progettualità, sullo stato di attuazione e tutta la manualistica del Si.Ge.Co. nonché gli Atti modificativi.

Il sito è raggiungibile al seguente link: <https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServePG.php/P/2531710010100/M/2531010010100>

Si precisa che attualmente è in corso un'attività di aggiornamento e ristrutturazione della pagina web con il supporto di una società di comunicazione che avrà il compito di organizzare e realizzare le attività informative e di comunicazione che accompagnerà l'attuazione del Piano operativo attraverso l'ideazione di un'immagine coordinata, di eventi pubblici per raccontare i risultati e lo stato di attuazione del programma.

11. Si fa riferimento alla comunicazione del DPCo¹¹ del 25/11/2021 avente ad oggetto "trasmissione proposta modalità unitaria di trasferimento FSC"

