


**Piano di Sviluppo e Coesione
Città metropolitana di Bologna
Delibera CIPESS n. 64-2021**

PSC **CITTÀ METROPOLITANA** **DI BOLOGNA**

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022

(sottoposta ad approvazione nella seduta del 04/05/2023
del CdS ai sensi dell'art. 4 lettera ii delibera CIPESS 2/2022)



**CRESCERE
BOLOGNA**

PROGETTI PER LA CITTÀ
METROPOLITANA

Indice

1. IDENTIFICAZIONE PIANO FSC 2014-2020	4
2. AUTORITÀ RESPONSABILE	5
3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE	5
4. PSC - QUADRO D'INSIEME (sezione ordinaria)	6
5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC	13
<i>5.1 Procedure di attivazione</i>	13
<i>5.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento</i>	13
<i>5.3 Sezione ordinaria: sintesi avanzamento finanziario</i>	14
6. MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO	19
7. QUADRO DELLE ECONOMIE	20
8. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	20
9. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	21
10. MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE	21
11. OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV)	23
12. INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)	24
13. VALUTAZIONE	24
14. SORVEGLIANZA	24
15. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO	26
16. ATTIVITÀ DI CONTROLLO	27
17. ASSISTENZA TECNICA	28
18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	29
19. INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO	30

Acronimi

ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale

AR: Autorità Responsabile

BDU: Banca Dati Unitaria

CDS: Comitato di Sorveglianza

CIPESS: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile

CM: Città Metropolitana

D.L.: Decreto Legge

DPCoe: Dipartimento per le Politiche di Coesione

FSC: Fondo di Sviluppo e Coesione

IGRUE: Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea

NUVEC: Nucleo di Valutazione e Controllo

ODC: Organismo di Certificazione

OGV: Obbligazione Giuridicamente Vincolante

PSC: Piano Sviluppo e Coesione

PUC: Protocollo Unico di Colloquio

RUP: Responsabile Unico del Procedimento

SA: Soggetto Attuatore

SC1: Struttura di Controllo di 1° livello

Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo

SGP: Sistema Gestione Progetti

SNM: Sistema nazionale di Monitoraggio

1.

IDENTIFICAZIONE PIANO FSC 2014-2020

Gli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 sono stati resi possibili grazie alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma "*Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della regione Emilia-Romagna*", avvenuta il 16 settembre 2017 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna e la Città metropolitana di Bologna.

Con la **Delibera CIPE n. 75/2017** sono state assegnate importanti risorse alla Città metropolitana, dando avvio all'attuazione di un programma di interventi finalizzato alla crescita socio-economica del suo territorio.

Oggi, l'insieme degli interventi finanziati con i 107 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020 è confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) della Città metropolitana di Bologna. Questo nuovo strumento di programmazione, identificato con un nuovo codice, è stato istituito grazie all'entrata in vigore della **Delibera CIPESS n. 2/2021** e approvato con **Delibera CIPESS n. 64/2021**.

ID Codice Piano	PSCCIMETBOLOGNA - Piano sviluppo e coesione città metropolitana di Bologna delibera n. 64-2021
Titolo del Piano	Piano Sviluppo e Coesione
Delibera CIPE di assegnazione risorse	Del CIPE n.75/2017 Del CIPESS n.64/2021
Amministrazione di Riferimento	Città metropolitana di Bologna

2. AUTORITÀ RESPONSABILE

L'Autorità Responsabile è stata individuata e nominata con Atto del Sindaco Metropolitano n.350 del 21/12/2021.

In questo documento, se ne riconosce la competenza a procedere in tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento delle attività connesse e finalizzate al coordinamento e alla gestione complessiva del PSC.

Nel 2022 non sono intercorse modifiche in tale ambito.

<p>Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione (AR)</p>	<p>Area Sviluppo Economico Dott.ssa Giovanna Trombetti direzione.sviluppoeconomico@ cittametropolitana.bo.it</p>
--	--

3. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Designato sempre con Atto del Sindaco Metropolitano n.350 del 21/12/2021, l'Organismo di Certificazione è responsabile della corretta certificazione delle spese sostenute a valere sul FSC ed è abilitato a richiedere i trasferimenti delle risorse FSC per anticipazioni e pagamenti ai Soggetti Attuatori.

Nel 2022 non sono intercorse modifiche in tale ambito

<p>Organismo di Certificazione (OdC)</p>	<p>Area Risorse Programmazione e Organizzazione Dott.ssa Anna Barbieri anna.barbieri@cittametropolitana.bo.it</p>
---	---

4.

PSC - QUADRO D'INSIEME

Con la sottoscrizione dell'Accordo di programma *“Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia-Romagna”* del 16/09/2017 di cui alla **Delibera CIPE n. 75/2017**, pubblicata in G.U. il 22/01/2018, sono state assegnate alla Città metropolitana di Bologna risorse pari a 107 milioni di euro ed è stato approvato il relativo *“Piano Operativo FSC 2014-2020 della Città metropolitana di Bologna”*, in seguito confluito, ai sensi della **Delibera CIPESS n. 2/2021**, nel nuovo “Piano Sviluppo e Coesione” (PSC).

In data 21/12/2018 si è proceduto alla modifica del summenzionato Accordo con la sottoscrizione dell'*Atto modificativo per interventi strategici della Città metropolitana di Bologna* al fine di introdurre l'area tematica *“Rafforzamento della PA”* grazie alla previsione di una Linea specifica di finanziamento per l'Assistenza Tecnica pari a € 1.070.000,00, con l'obiettivo di supportare l'attuazione del Piano stesso.

Successivamente, in data 02/04/2021, è stato sottoscritto un ulteriore Atto modificativo dell'Accordo di programma. Sono stati inseriti due nuovi interventi finanziati dalle economie generate da interventi conclusi: *“Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro”* e *“Realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica” attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato – Lavori di sistemazione dell'area esterna”*.

Ai sensi del punto 5 della citata Delibera CIPESS n. 2/2021, si è provveduto all'aggiornamento del SI.GE.CO che era stato approvato nel 2019, in coerenza con le linee guida elaborate dall'ACT. L'adozione del nuovo SI.GE.CO è avvenuta con Atto del Sindaco metropolitano il 21 dicembre 2021.

Il PSC della Città metropolitana di Bologna, approvato in prima approvazione con **Delibera CIPESS n. 64 del 03/11/2021** e pubblicata in G.U. il 14/01/2022, è costituito da 30 progetti finanziati totalmente o in parte da risorse FSC; di questi, 13 sono a titolarità della Città metropolitana e 17 a regia, di cui sono, cioè, titolari dell'attuazione Comuni e Unioni di Comuni.

Il **PSC della Città metropolitana di Bologna è articolato nella sola sezione ordinaria**, non essendo presenti interventi nella sezione speciale di cui alla citata Delibera CIPESS n. 2/2021.

Il 25/03/2022 si è svolta la prima seduta del Comitato di Sorveglianza, che ha approvato la riclassificazione per aree tematiche del PSC di Bologna, possibilità prevista dalla Delibera 64/2021.

Il 28/06/2022, il Comitato di Sorveglianza ha approvato, tramite procedura di consultazione scritta, l'inserimento di un ulteriore progetto nel PSC della Città metropolitana di Bologna, l'"Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro".

Di seguito si riportano le tabelle approvate nel corso della prima seduta del Comitato del 25/03/2022 e che non sono oggetto di modifiche:

- (1) Piano finanziario PSC per Area tematica e settore d'intervento, con specificazione degli obiettivi perseguiti e puntualizzazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato;
- (2) Dotazione Finanziaria PSC alla data del 31/12/2022.

(1) PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D'INTERVENTO, CON SPECIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PERSEGUITI E PUNTUALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

AREA TEMATICA	PSC sezione ordinaria	Settori d'intervento (prelinari)	Obiettivi*	Indicatori di risultato	Indicatori di realizzazione
1. RICERCA E INNOVAZIONE					
2. DIGITALIZZAZIONE					
3. COMPETITIVITÀ IMPRESE					
4. ENERGIA	€ 989.192,00	4.1 EFFICIENZA ENERGETICA	1) Promozione della tradizione bolognese attraverso la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico per la conservazione delle ricchezze del territorio	1) Riduzione dei consumi di energia elettrica 2) Miglioramento della classe energetica certificata	1) Superficie oggetto di intervento (MQ)
5. AMBIENTE E RISORSE NATURALI	€ 1.990.357,00	5.1 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1) Favorire il ripopolamento del territorio dell'appennino bolognese attraverso opere di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico	1) Riduzione della popolazione esposta a rischio frane	1) Superficie oggetto di intervento (MQ)
6. CULTURA	€ 3.500.000,00	6.1 PATRIMONIO E PAESAGGIO	1) Rilanciare l'attività culturale e turistica attraverso la creazione e/o riqualificazione di edifici di interesse storico/culturale	1) Incremento del tasso di turisticità 2) Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale**	1) Superficie oggetto di intervento (MQ)
7. TRASPORTI E MOBILITÀ	€ 40.164.949,00	7.1 MOBILITÀ URBANA	1) Creare un nuovo modello di mobilità che consenta di integrare il sistema dei trasporti urbano in particolare quello pubblico, con la rete infrastrutturale metropolitana mettendo a sistema i fabbisogni dei diversi fruitori della strada 2) Rilanciare l'area appenninica anche attraverso la mobilità lenta e sostenibile	1) Miglioramento dell'accessibilità verso i nodi urbani e logistici 2) Incremento dei passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni oggetto di interventi 3) Incremento della rete ciclabile e cicloturistica	1) Estensione dell'intervento in lunghezza (M o KM) 2) Analisi, studi e progettazione (NUM)
8. RIQUALIFICAZIONE URBANA	€ 29.600.101,00	8.1 EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	1) Realizzare interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ad uso civile di edifici e spazi pubblici volti ad ospitare servizi e attività di interesse collettivo 2) Migliorare la condizione sociale ed economica della popolazione più vulnerabile del territorio bolognese attraverso l'aumento dell'offerta dell'Edilizia Residenziale Sociale 3) Promuovere la pratica sportiva attraverso interventi su impianti sportivi	1) Riduzione delle famiglie in condizioni di disagio abitativo 2) Miglioramento della sicurezza sismica degli edifici	1) Superficie oggetto di intervento (MQ)
9. LAVORO E OCCUPABILITÀ					
10. SOCIALE E SALUTE					
11. ISTRUZIONE E FORMAZIONE	€ 29.675.758,00	11.1 STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	1) Migliorare la funzionalità degli edifici scolastici attraverso il loro adeguamento e modernizzazione per valorizzare l'istruzione di secondo grado, quale ambito di crescita per le nuove generazioni e terreno di connessione con il sistema delle imprese	1) Miglioramento della sicurezza sismica degli edifici scolastici	1) Superficie oggetto di intervento (MQ)
12. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	€ 1.079.643,00	12.1 ASSISTENZA TECNICA	1) Incrementare i livelli di efficacia ed efficienza e le competenze nell'attuazione del PSC	1) Riduzione dei tempi medi di svolgimento dei processi	1) Numero di contratti finanziati (NUM)
Totale	€ 107.000.000,00				

* Per la definizione degli Obiettivi si è fatto riferimento ai contenuti dell'Accordo di programma "Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia-Romagna" del 16/09/2017 di cui alla Delibera del CIPE n. 75/2017, pubblicata in G.U. il 22/01/2018

** Numero di visitatori istituti statali di antichità e d'arte per istituto statale e non statale


(2) DOTAZIONE FINANZIARIA PSC ALLA DATA DEL 31/12/2022 – SEZIONE ORDINARIA

SETTORI DI INTERVENTO	AREA TEMATICA		
	Parte PSC Chiusa	Parte PSC Attiva	Totale PSC
	01 - RICERCA E INNOVAZIONE		
	02 - DIGITALIZZAZIONE		
	03 - COMPETITIVITÀ IMPRESE		
	04 - ENERGIA		
4.1 - EFFICIENZA ENERGETICA	€ 0,00	€ 989.192,00	€ 989.192,00
totale	€ 0,00	€ 989.192,00	€ 989.192,00
	05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
5.1 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	€ 0,00	€ 1.990.357,00	€ 1.990.357,00
totale	€ 0,00	€ 1.990.357,00	€ 1.990.357,00
	06 - CULTURA		
6.1 - PATRIMONIO E PAESAGGIO	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
totale	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00
	07 - TRASPORTI E MOBILITÀ		
7.1 - MOBILITÀ URBANA	€ 0,00	€ 40.164.949,00	€ 40.164.949,00
totale	€ 0,00	€ 40.164.949,00	€ 40.164.949,00
	08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA		
8.1 - EDILIZIA E SPAZI PUBBLICI	€ 0,00	€ 29.600.101,00	€ 29.600.101,00
totale	€ 0,00	€ 29.600.101,00	€ 29.600.101,00
	09 - LAVORO E OCCUPABILITÀ		
	10 - SOCIALE E SALUTE		
	11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
11.1 - STRUTTURE EDUCATIVE E FORMATIVE	€ 0,00	€ 29.675.758,00	€ 29.675.758,00
totale	€ 0,00	€ 29.675.758,00	€ 29.675.758,00
	12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA		
12.1 - ASSISTENZA TECNICA	€ 0,00	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00
totale	€ 0,00	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00
TOTALE PSC CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA			€ 107.000.000,00

Per quanto riguarda le previsioni di spesa nelle diverse annualità, si precisa che il prospetto seguente riporta i dati del piano finanziario complessivo del PSC, la cui previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio viene aggiornata annualmente ed approvata dal Comitato di Sorveglianza.

Prospetto 4 “Piano finanziario con previsioni triennali di spesa”
(sottoposto ad approvazione del CdS ai sensi della delibera CIPESS 2/2022 nella seduta del 04/05/2023)

	Spesa complessiva cumulata realizzata alla fine dell'anno t (2022)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+1 (2023)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+2 (2024)	Spesa complessiva ulteriore prevista nell'anno t+3 (2025)	Dotazione del PSC (6) = (1+2+3+4)
	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria	Sezione ordinaria
totale	€ 20.840.697,44	€ 43.754.884,14	€ 27.104.331,52	€ 15.300.086,90	€ 107.000.000,00
	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC	Tutte le sezioni del PSC
totale	€ 20.840.697,44	€ 43.754.884,14	€ 27.104.331,52	€ 15.300.086,90	€ 107.000.000,00



5. STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC

La fonte dei dati di attuazione riportati all'interno della presente relazione è rappresentata dal Sistema Nazionale di Monitoraggio con riferimento alla data dell'ultimo consolidamento dei dati effettuato da MEFRGS-IGRUE al 31/12/2022.

Nel sistema sono monitorati tutti e 30 gli interventi di cui alle successive tabelle.

Si ribadisce che i prospetti seguenti sono relativi alla sola sezione ordinaria del Piano, non essendo previsti interventi per le sezioni speciali.

5.1 Procedure di attivazione

Al 31/12/2022 tutti i progetti risultano monitorati e tutte le relative procedure sono state attivate sul Sistema di Monitoraggio SGP.

5.2 Avanzamento procedurale affidamenti per ciascun intervento

Di seguito si riportano i dati di sintesi procedurale dei 28 interventi di opere pubbliche del programma, suddivisi per aree tematiche.

I restanti 2 interventi sono relativi a forniture di beni e servizi. In particolare si evidenzia che:

- la *Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore* risulta conclusa con l'approvazione del "progetto definitivo";
- l'*Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione* è in corso di attuazione e proseguirà fino alla conclusione dell'attuazione dell'intero PSC.

Area tematica	N. interventi strategici	Fase di progettazione	Fase aggiudicazione lavori	Fase di esecuzione lavori	Lavori conclusi
4. Energia	1				1
5. Ambiente e risorse naturali	9		1	1	7
6. Cultura	3			1	2
7. Trasporti e mobilità	4			3	
8. Riqualificazione urbana	2		1	1	
11. Istruzione e formazione	10		2	5	3
12. Capacità amministrativa	1				
Totale	30		4	11	13

5.3 Sezione ordinaria: sintesi avanzamento finanziario

Durante la sessione di monitoraggio di gennaio 2023 sono stati inseriti i dati al 31/12/2022 riferiti ai 30 interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 previsti nel PSC. Si precisa che in tale sessione di monitoraggio si è proceduto, su indicazioni del Presidio HD Monitoraggio¹, ad effettuare la migrazione di tutti i progetti dal Piano Operativo al PSC con notevoli criticità e disallineamenti sui dati così come consolidati nella banca dati MEF-R-GS-IGRUE.

Di seguito si riporta l'avanzamento contabile e procedurale relativo alle aree tematiche e ai singoli progetti presenti nel Sistema SGP.

Area tematica	N. interventi strategici	Costo totale (€)	Costo FSC (€)	Costo realizzato FSC (€)	Impegnato FSC (€)	Impegnato FSC/Costo FSC (%)
4. Energia	1	€ 989.192,00	€ 989.192,00	€ 969.341,25	€ 988.859,79	99,97%
5. Ambiente e risorse naturali	9	€ 2.035.293,04	€ 1.990.357	€ 1.866.517,53	€ 1.981.629,54	99,56%
6. Cultura	3	€ 4.830.000,00	€ 3.500.000,00	€ 791.485,11	€ 3.389.886,52	96,85%
7. Trasporti e mobilità	4	€ 44.403.401,97	€ 40.164.949,00	€ 7.496.331,89	€ 35.171.722,28	87,57%E
8. Riqualificazione urbana	2	€ 34.600.101	€ 29.600.101,00	€ 1.318.485,50	€ 4.857.772,86	16,41%
11. Istruzione e formazione	10	€ 32.231.414,08	€ 29.675.758,00	€ 7.788.841,02	€ 24.904.419,46	83,92%
12. Capacità amministrativa	1	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00	€ 609.695,14	€ 1.061.224,64	98,28%
Totale	30	€ 120.169.045,09	€ 107.000.000	€ 20.840.697,44	€ 72.355.515,09	67,62%

¹ Struttura di supporto dell'ACT per il monitoraggio bimestrale

AREA TEMATICA	Intervento strategico	Codice	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Cofinanziamento	Economie registrate da riprogrammare	Costo realizzato FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Avanzamento procedurale
04 - ENERGIA	Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina. Intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico	BOSM01	Città metropolitana di Bologna	€ 989.192,00	€ 989.192,00			€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	Lavori conclusi
				€ 989.192,00	€ 989.192,00			€ 969.341,25	€ 988.859,79	€ 969.341,25	
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano	BOAB03	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 140.000,00	€ 140.000,00		€ 8.297,76	€ 131.702,24	€ 131.702,24	€ 131.702,24	Lavori conclusi
	Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca - Comune di Gaggio Montano	BOAB01	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 149.440,12	€ 149.440,12			€ 149.440,12	€ 149.440,12	€ 149.440,12	Lavori conclusi
	08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno - Monte Rocca - Comune di Castel d'Aiano (BO) (stralcio funzionale)	BOAB02	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 110.916,88	€ 110.916,88			€ 110.916,88	€ 110.916,88	€ 110.916,88	Lavori conclusi
	Opere di consolidamento dei versanti nella località Castel dell'Alpi, Torr. Savena, Rio Ordini	BOAB04	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 340.000,00	€ 340.000,00			€ 327.013,02	€ 339.570,30	€ 327.013,02	Esecuzione lavori
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Cà Nova Michela in Comune di Monghidoro (BO)	BOSI01	Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 205.374,79	€ 191.940,78	€ 13.434,01		€ 191.940,78	€ 191.940,78	€ 191.940,78	Lavori conclusi
	Interventi di consolidamento dei versanti in località Bruscoli del Comune di Monghidoro (BO) - 1° Stralcio	BOSI02	Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 344.854,93	€ 313.352,90	€ 31.502,03		€ 313.352,90	€ 313.352,90	€ 313.352,90	Lavori conclusi
	Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro	BOSI03	Unione dei Comuni Savena - Idice	€ 244.706,32	€ 244.706,32			€ 244.706,32	€ 244.706,32	€ 244.706,32	Lavori conclusi
	Intervento di consolidamento pendici in località Calderino	BOVS01	Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	€ 395.855,24	€ 395.855,24			€ 395.037,67	€ 395.855,24	€ 395.037,67	Lavori conclusi
	Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro	BOSV02	Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia	€ 104.144,76	€ 104.144,76			€ 2.407,60	€ 104.144,76	€ 2.407,60	Lavori aggiudicati e stipula contratto (Determina n. 677 del 07/12/2022)
				€ 2.035.293,04	€ 1.990.357,00	€ 44.936,04	€ 8.297,76	€ 1.866.517,53	€ 1.981.629,54	€ 1.866.517,53	
06 - CULTURA	Progetto Linea Gotica: recupero edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale in località Vergato	BOVE01	Comune di Vergato	€ 399.760,90	€ 399.760,90			€ 399.760,90	€ 399.760,90	€ 399.760,90	Lavori conclusi
	Realizzazione di un centro documentale della "Linea Gotica" attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato - Lavori di sistemazione dell'area esterna	BOVE02	Comune di Vergato	€ 100.239,10	€ 100.239,10			€ 83.563,84	€ 100.125,62	€ 83.563,84	Lavori conclusi
	Riqualificazione dell'area Teatro Comunale	BOTC01	Comune di Bologna	€ 4.330.000,00	€ 3.000.000,00	€ 1.330.000,00		€ 308.160,37	€ 2.890.000,00	€ 308.160,37	Esecuzione lavori
				€ 4.830.000,00	€ 3.500.000,00	€ 1.330.000,00		€ 791.485,11	€ 3.389.886,52	€ 791.485,11	
07 - TRASPORTI E MOBILITÀ	Nodo di Rastignano - 2° lotto: completamento della variante alla S.P. 65 della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano tratto svincolo di Rastignano - Ponte delle Oche	BORA01	Città metropolitana di Bologna	€ 30.664.949,00	€ 30.664.949,00			€ 1.897.745,85	€ 25.891.066,51	€ 1.897.745,85	Esecuzione lavori
	Progettazione linea tram F.ICO-Stazione Bologna Centrale-Ospedale Maggiore	BOTR01	Comune di Bologna	€ 7.938.452,97	€ 4.000.000,00	€ 3.938.452,97		€ 3.986.454,05	€ 4.000.000,00	€ 3.986.454,05	Intervento concluso con progetto definitivo approvato (Delibera di Giunta Comune di Bologna PG344906)
	Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A	BOIM01	Comune di Imola	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00			€ 751.456,85	€ 3.000.000,00	€ 751.456,85	Esecuzione lavori
	Percorso cicloturistico Eurovelo 7- Ciclovia del Sole Marzabotto-Silla- stralcio funzionale Sperticano-Riola	BOEU01	Unione dei Comuni Appennino Bolognese	€ 2.800.000,00	€ 2.500.000,00	€ 300.000,00		€ 860.675,14	€ 2.280.655,77	€ 742.618,53	Esecuzione lavori
				€ 44.403.401,97	€ 40.164.949,00	€ 4.238.452,97		€ 7.496.331,89	€ 35.171.722,28	€ 7.378.275,28	

AREA TEMATICA	Intervento strategico	Codice	Soggetto Attuatore	Costo totale intervento	Costo FSC	Cofinanziamento	Economie registrate da riprogrammare	Costo realizzato FSC	Impegni FSC	Pagamenti FSC	Avanzamento procedurale
08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel "Lotto H": nuovi alloggi	BOER01	Comune di Bologna	€ 32.600.101,00	€ 27.600.101,00	€ 5.000.000,00		€ 1.195.932,27	€ 3.081.470,34	€ 1.195.932,27	Indizione gara per affidamento lavori (Determina n. 841407/2022) ²
	Ammodernamento e riqualificazione impianti sportivi. Consolidamento strutturale e riqualificazione Paladonna	BOSP01	Comune di Bologna	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00			€ 122.553,23	€ 1.776.302,52	€ 122.553,23	Esecuzione lavori
				€ 34.600.101,00	€ 29.600.101,00	€ 5.000.000,00		€ 1.318.485,50	€ 4.857.772,86	€ 1.318.485,50	
11 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE	Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna	BOSC01	Città metropolitana di Bologna	€ 9.700.000,00	€ 8.500.000,00	€ 1.200.000,00		€ 319.382,58	€ 7.945.119,24	€ 319.382,58	Esecuzione lavori
	Convitto Scarabelli Via Ascari, 15 Imola (BO): miglioramento sismico	BOSC09	Città metropolitana di Bologna	€ 6.990.000,00	€ 5.670.000,00	€ 1.320.000,00		€ 3.403.925,36	€ 5.619.433,28	€ 3.403.925,36	Esecuzione lavori
	Costruzione nuova palazzina Rambaldi - Valeriani in Viale D'Agostino, 2 Imola (BO)	BOSC10	Città metropolitana di Bologna	€ 5.430.000,00	€ 5.430.000,00			€ 56.857,26	€ 2.730.413,29	€ 56.857,26	Lavori aggiudicati (Determina n. 2782 del 19/12/2022)
	Liceo Artistico ISART - Miglioramento sismico	BOSC02	Città metropolitana di Bologna	€ 791.354,00	€ 791.354,00			€ 311.733,30	€ 684.971,93	€ 311.733,30	Esecuzione lavori
	IIS "Scappi" succursale - Miglioramento sismico	BOSC03	Città metropolitana di Bologna	€ 395.677,00	€ 395.677,00			€ 388.321,8	€ 394.968,47	€ 379.100,59	Lavori conclusi
	IIS "Montessori-Da Vinci" Alto Reno Terme - miglioramento sismico	BOSC04	Città metropolitana di Bologna	€ 678.631,08	€ 642.975,00	€ 35.656,08		€ 628.791,23	€ 641.435,78	€ 628.791,23	Lavori conclusi
	Complesso Liceo "Galvani" - miglioramento sismico	BOSC05	Città metropolitana di Bologna	€ 777.353,00	€ 777.353,00			€ 642.588,71	€ 712.593,80	€ 642.588,71	Lavori conclusi
	IIS "Alberghetti" succursale Viale Dante - miglioramento sismico	BOSC06	Città metropolitana di Bologna	€ 939.732,00	€ 939.732,00			€ 456.347,66	€ 863.830,94	€ 456.347,66	Esecuzione lavori
	IIS "Aldrovandi-Rubbiani" - miglioramento sismico	BOSC07	Città metropolitana di Bologna	€ 3.462.172,00	€ 3.462.172,00			€ 140.583,01	€ 2.485.431,68	€ 140.583,01	Lavori aggiudicati (Determina di aggiudicazione PG 77857 del 22/12/2021)
	Liceo "Laura Bassi" Bologna - miglioramento sismico	BOSC08	Città metropolitana di Bologna	€ 3.066.495,00	€ 3.066.495,00			€ 1.440.310,11	€ 2.826.221,05	€ 901.865,39	Esecuzione lavori
				€ 32.231.414,08	€ 29.675.758,00	€ 2.555.656,08		€ 7.788.841,02	€ 24.904.419,46	€ 7.241.175,09	
12 - CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	Assistenza tecnica, sviluppo capacità e competenze, informazione, divulgazione	BOAT01	Città metropolitana di Bologna	€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00			€ 609.695,14	€ 1.061.224,64	€ 609.695,14	In attuazione
				€ 1.079.643,00	€ 1.079.643,00			€ 609.695,14	€ 1.061.224,64	€ 609.695,14	
			TOTALI	€ 120.169.045,09	€ 107.000.000,00	€ 13.169.045,09	€ 8.297,76	€ 20.840.697,44	€ 72.355.515,09	€ 20.174.974,90	

² Intervento rientrante nella ricognizione ex art.56 del DL 50/2022

6.

MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Sulla base del quadro finanziario approvato nel corso della seduta del 25/03/2022 dal Comitato di Sorveglianza, la spesa complessiva prevista per l'annualità 2022 sarebbe stata pari a € 35.539.598,96.

Come si evince dal Sistema di Monitoraggio SGP, il costo realizzato FSC al 31/12/2022 è pari a € 20.840.697,44.

Premesso che i RUP hanno messo in campo tutti gli strumenti a loro disposizione per far progredire, in un contesto sia geopolitico che pandemico problematico, lo stato di attuazione del PSC, si evidenzia che il minore ammontare delle spese sostenute rispetto a quelle programmate è stato determinato dallo slittamento dei tempi di esecuzione di alcuni interventi riconducibile sia alla problematicità di approvvigionamento di alcuni materiali sia alle difficoltà operative derivanti dall'incremento dei prezzi per effetto del mutato contesto nazionale ed internazionale. Per tali motivi, infatti, oltre che per i rallentamenti nelle attività derivanti dalle assenze delle maestranze per cause epidemiche, si è reso necessario prorogare i termini di esecuzione di numerosi appalti; da rilevare anche, in alcuni casi, la necessità di approvare perizie di variante, con connesse proroghe dei termini, per cause impreviste sopravvenute in corso di esecuzione.

Si segnala altresì che la necessità di adeguare le contabilità con l'applicazione dei prezzi unitari desunti dal Prezzario Ufficiale della Regione Emilia-Romagna anno 2022, come da disposizioni normative (DL Aiuti – D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91), ha determinato per molti interventi la necessità di aggiornamento dei Quadri Economici, con utilizzo delle economie da ribasso per copertura dei maggiori costi ovvero con necessità di cofinanziamento a carico del Bilancio degli Enti attuatori.

7. QUADRO DELLE ECONOMIE

Con riferimento alle economie di gestione realizzate, si veda la colonna “*Economie disponibili per riprogrammazioni*” della tabella di cui al capitolo 5.3 concernente la sintesi dell’avanzamento finanziario delle aree tematiche e degli interventi PSC della Città metropolitana di Bologna, nella quale si evidenzia che le sole economie registrate nel 2022 e non riprogrammate fanno riferimento al progetto “*Opere di consolidamento dei versanti nelle località Capoluogo - Comune di Camugnano*” e sono pari a € 8.297,76.

Per completezza di informazione di seguito si riporta l’elenco delle economie registrate nel 2022 ma già riprogrammate.

Si specifica, in questa sede, che con procedura di consultazione scritta avviata nel rispetto dell’art. 4 del Regolamento Interno del CdS della Città metropolitana di Bologna si è proposto e ottenuto nell’annualità 2022 l’inserimento di un nuovo intervento infrastrutturale denominato “*Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro*” nel PSC della Città metropolitana.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla riprogrammazione delle economie residue derivanti da ribasso d’asta, pari a € 104.144,76, resesi disponibili a seguito della conclusione di un intervento dell’area tematica “*Ambiente e risorse naturali*”, nello specifico l’“*Intervento di consolidamento pendici in località Calderino*” condotto dal Soggetto Attuatore Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.

Nella sezione di monitoraggio al 31/10/2022 (V sessione) l’intervento è stato inserito in SGP.

Si precisa che con Determina n. 677 del 07/12/2022 ne sono stati aggiudicati i lavori, il cui avvio è previsto per il 2023.

8. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Nel periodo di implementazione degli interventi finanziati con risorse FSC, non sono stati attivati meccanismi sanzionatori.

9.

PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Si rimanda al paragrafo n. 6 per la trattazione delle motivazioni congiunturali, contestuali e amministrativo-finanziarie che hanno determinato un rallentamento dell'avanzamento finanziario nell'attuazione degli interventi PSC.

Un ulteriore problema riscontrato è collegato al protrarsi dei tempi per l'acquisizione di autorizzazioni e nulla osta da parte degli Enti competenti.

Infine si evidenzia che per quanto riguarda le attività di monitoraggio e validazione dei dati su IGRUE in concomitanza con la scadenza della VI sessione del 23/01/2023 si è avviata l'attività di migrazione di tutti i progetti dal Piano Operativo al nuovo PSC con l'attribuzione di un nuovo codice identificativo del programma. Tale attività ha determinato numerosi "scarti", cioè errori, che con il supporto dei tecnici del Presidio HD Monitoraggio dell'ACT sono stati in parte risolti.

10.

MODIFICHE NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE

Di seguito si riportano le variazioni apportate nel corso dell'attuazione del Piano.

- In data **21/12/2018** si è proceduto alla sottoscrizione di un **Atto modificativo**³ dell'Accordo di programma "*Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia-Romagna*" del 16/09/2017, al fine di introdurre l'area tematica "*Rafforzamento della PA*" con la previsione di una Linea specifica per l'Assistenza Tecnica a supporto dell'attuazione del Piano Operativo, pari a € 1.070.000,00.
- In data **02/04/2021** è stato sottoscritto un ulteriore **Atto modificativo** dell'Accordo di programma, con il quale sono state apportate delle modifiche riguardanti, da un lato, le quote di co-finanziamento (*Asse stradale di Imola; percorso cicloturistico Sperticano-Riola; linea tranviaria F.ICO*) e, dall'altro, l'inserimento di due nuovi interventi: *Interventi di consolidamento di dissesti idrogeologici nella Valle del Rio Lognola in comune di Monghidoro (BOSI03) e la sistemazione dell'area esterna del centro documentale della "linea gotica" (BOVE02)* finanziati dalle economie generate da interventi conclusi.

³ PG n. 72585/2018

- In data **25/03/2022⁴**, con la **prima seduta annuale del Comitato di Sorveglianza**, è stata **proposta e approvata la riprogrammazione delle economie pari a € 9.643** generatesi dalla conclusione dei lavori relativi ai 2 interventi “08IR214/G1 Consolidamento frana a monte dell’abitato di Silla in località Muiavacca – Comune di Gaggio Montano” e “08IR015/G3 Bonifica delle pareti rocciose nella località Rocca di Roffeno – Monte Rocca – Comune di Castel d’Aiano (BO) (stralcio funzionale)”. Esse sono state attribuite all’area tematica 12 “Capacità amministrativa”, settore d’intervento “12.02 Assistenza Tecnica”, progetto “Rafforzamento della PA”, che quindi ora ammonta a € 1.079.643,00. Inoltre, in tale seduta, i membri sono stati informati delle modifiche dei Quadri Economici degli interventi sull’ERS (BOER01), della linea tranviaria (BOTR01) e del Teatro comunale di Bologna (BOTC01) in relazione alle quote di cofinanziamento.
- La **procedura di consultazione scritta per motivi urgenti⁵ del 28/06/2022** conclusasi con esito positivo⁶ ha portato all’inserimento di un nuovo intervento “Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro” (BOVS02), pari a € 104.144,76, (Soggetto Attuatore: Unione dei Comuni Reno, Lavino e Samoggia). L’intervento è stato reso possibile grazie alla riprogrammazione delle economie residue derivanti, come già specificato al capitolo 7 “Quadro delle economie”, dalla chiusura di un intervento dell’area tematica “Ambiente e risorse naturali”, nello specifico l’ “Intervento di consolidamento pendici in località Calderino”. L’intervento si colloca lungo il torrente Samoggia e consiste nella realizzazione di una difesa spondale a protezione di un tratto di strada comunale di via Bernardi, nel Comune di Monte San Pietro, a rischio crollo con conseguente interruzione della viabilità.
- **Informative al Comitato di Sorveglianza del 24/05/2022⁷** in merito all’utilizzo di economie da ribasso di gara relativamente ad alcuni interventi e informazioni di dettaglio relative allo stato procedurale per l’adempimento delle OGV al 31/12/2022.
- **Informativa del 20/12/2022⁸** sull’utilizzo di economie da ribasso di gara relativamente a sei interventi di miglioramento sismico dell’edilizia scolastica a titolarità della Città metropolitana di Bologna.

Tutta suddetta documentazione attestante le riprogrammazioni e le informative è consultabile nella sezione “Documentazione” del portale dedicato al PSC della Città metropolitana di Bologna: <https://www.crescebologna.it/Documentazione>

⁴ Verbale approvato della Seduta inviato con PG n. 27634 del 06/05/2022

⁵ PG n. 40394 del 28/06/2022

⁶ PG n. 43794 del 12/07/2022

⁷ PG n. 31630 del 24/05/2023

⁸ PG n. 77029 del 20/12/2022

11.

OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI (OGV)

Il CIPESS, nel portare avanti il percorso di ridefinizione del quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione avviato nel 2019 con l'art. 44 del DL 34/2019, conferma espressamente il vincolo del 31/12/2022 come posticipato con legge 17 giugno 2021, n. 87 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte degli interventi ricompresi nella sezione ordinaria del Piano Sviluppo e Coesione.

Si specifica che, a seguito del Decreto Legge n. 50/2022 (c.d. decreto aiuti) convertito in Legge n. 91/2022 del 15 luglio 2022, è stata ulteriormente prorogata la scadenza delle OGV per i soli progetti aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro: per essi, la data limite è fissata al 30 giugno 2023, intendendosi per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla *“stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”*.

Per ciò che concerne i progetti di importo inferiore ai 25 milioni di euro, invece, rimane invariata la disposizione prevista dalla Legge 87/2021, per cui l'adempimento delle OGV occorre nel caso sia stata effettuata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.33 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ai sensi del punto 2.3 della Delibera del CIPESS n. 26/2018.

Tutto ciò premesso, si afferma che tutti gli interventi ricompresi nel Piano Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna con finanziamento inferiore a 25 milioni di euro hanno rispettato la scadenza del 31/12/2022 per l'assunzione delle OGV, così come si evince dalla tabella di cui al capitolo 5.3 concernente la sintesi dell'avanzamento finanziario e procedurale delle aree tematiche e degli interventi PSC della Città metropolitana di Bologna.

Tra gli interventi aventi, invece, valore finanziario superiore a 25 milioni di euro, *“Realizzazione di nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel “Lotto H”: nuovi alloggi”* dovrà, ai sensi del suddetto c.d. decreto aiuti, perfezionare la OGV entro il 30 giugno 2023.

12.

INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Non ricorre la fattispecie.

13.

VALUTAZIONE

La Delibera CIPESS n. 2/2021 specifica che “L’Autorità responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti del Piano, considerando gli orientamenti forniti dal Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) nell’ambito del Sistema nazionale di valutazione delle politiche di coesione”.

Con riferimento al 2022 non sono state condotte valutazioni *in itinere* o *ex post*.

14.

SORVEGLIANZA

La Delibera CIPESS n. 2/2021 prevede che ciascuna amministrazione titolare del Piano, in seguito alla prima approvazione del PSC ad opera del CIPESS, provveda all’aggiornamento o all’istituzione di un Comitato di Sorveglianza (CdS).

Il CdS della Città metropolitana di Bologna è stato istituito con Atto del Sindaco n. 350 del 2021.

Al CdS competono:

- l’approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
- l’approvazione delle relazioni di attuazione e/o finali;
- l’esame di eventuali proposte di modifica al PSC;

- la formulazione di pareri ai fini della sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;
- l'esame di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche di efficacia dell'attuazione;
- l'esame dei risultati delle valutazioni.

La composizione del Comitato si suddivide in membri che partecipano a titolo deliberativo, di cui fanno parte lo stesso Sindaco metropolitano o suo delegato, le amministrazioni centrali elencate al punto 4 della Delibera CIPESS 2/2021 e i rappresentanti dei Ministeri competenti per area tematica e settore d'intervento afferenti alla Città metropolitana di Bologna, e in membri che partecipano a titolo consultivo, di cui fanno parte sia i rappresentanti delle amministrazioni centrali, regionali e locali, sia i soggetti del partenariato economico-sociale.

Nel 2022 il CdS ha:

- adottato il proprio regolamento interno su proposta dell'AR del PSC (nella prima seduta di insediamento, tenutasi in data 25/03/2022);
- approvato gli schemi finanziari e la prima relazione sullo stato di attuazione al 31/12/2021 del PSC BO (sempre in occasione del primo insediamento);
- approvato ai sensi degli artt. 3 e 4 del Regolamento interno, con procedura scritta del 28 giugno 2022, l'inserimento di un nuovo intervento nell'area tematica "Ambiente e risorse naturali" denominato "Intervento di consolidamento tratto di strada via Bernardi in Comune di Monte San Pietro";
- ricevuto n. 2 informative concernenti il riutilizzo di ribassi di gara all'interno dei quadri economici di progetto: una datata 24/05/2022 concernente gli interventi "IIS "Montessori-Da Vinci" Alto Reno Terme – miglioramento sismico", "Costruzione Nuovo Polo Dinamico a Bologna" e "Completamento Asse stradale Nord-Sud Imola - 2° tronco Intervento A", e una inviata in data 20/12/2022, relativa agli interventi di miglioramento sismico di: IIS Montessori da Vinci di Alto Reno Terme, Liceo Artistico ISART di Bologna, IIS Scappi succursale ora IPSAR Luigi Veronelli di Casalecchio di Reno, IIS Alberghetti succursale di Imola, Liceo Laura Bassi di Bologna, Convitto Scarabelli di Imola.

15. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Per l'inserimento dei dati rilevanti previsti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio-Banca Dati Unitaria (SNM-BDU), la Città metropolitana ha individuato come sistema di monitoraggio locale il Sistema di Gestione dei Progetti (SGP) reso disponibile dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, che ha dato l'autorizzazione e rilasciato alla Città metropolitana le credenziali per accedervi nel 2018.

Come indicato nella nota dell'IGRUE prot. n. 30108, il 28/02/2018 il programma "Piano Operativo Territoriale FSC 2014/2020 della Città metropolitana di Bologna" è stato registrato sul Sistema Informativo IGRUE con il codice identificativo "2018POFSCBO".

Successivamente, in seguito alla migrazione sul Piano Sviluppo e Coesione, il codice identificativo è diventato **PSCCIMETBOLOGNA-Piano sviluppo e coesione città metropolitana di Bologna delibera n. 64-2021**.

La prima validazione con il trasferimento dei dati alla SNM-IGRUE è stata effettuata il 23/01/2019 e da allora sono state rispettate tutte le sezioni di validazioni annuali secondo le seguenti tempistiche:

Bimestre	Data versione monitoraggio su SGP	Scadenza validazione su SMN-IGRUE (Ministero dell'Economia e delle finanze Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017)
I	28/02/*****	23 marzo
II	30/04/*****	23 maggio
III	30/06/*****	23 luglio
IV	31/08/*****	23 settembre
V	31/10/*****	23 novembre
VI	31/12/*****	23 gennaio

Attualmente risultano monitorati tutti e 30 gli interventi nel sistema SNM-IGRUE.

La Città metropolitana, in quanto responsabile del PSC, gestisce i rapporti con i Soggetti Attuatori (SA) degli interventi a regia e fa da tramite tra le autorità centrali e quelle dei Comuni e delle Unioni di Comuni coinvolti. Ad oggi sono state sottoscritte tutte le Convenzioni che regolano i rapporti tra la Città metropolitana e i Soggetti Attuatori, una per ognuno dei 17 interventi a regia.

Per favorire la collaborazione tra le strutture della CM coinvolte nell'attuazione del Piano e i SA, l'AR della CM organizza periodicamente incontri con i RUP degli interventi a regia

ed a titolarità. Per semplificare le comunicazioni via mail con i RUP, la Città metropolitana usa la casella di posta elettronica dedicata agli interventi FSC 2014-2020 (fsc2014-2020@cittametropolitana.bo.it).

Come più volte riportato nella presente relazione, le attività di monitoraggio svolte nel 2022 hanno riguardato anche la migrazione nel PSC dei progetti presenti nel sistema SGP. Questa attività, svolta centralmente dall'ACT con il supporto della SOGEL, per quanto riguarda il PSC della Città metropolitana di Bologna è stata effettuata a partire da gennaio 2023 in concomitanza con la scadenza della VI sessione di validazione. Al termine della migrazione del PSC si è proceduto all'invio dei dati presenti in SGP nel sistema unitario di monitoraggio (BDU) e, come precedentemente anticipato, questo ha rilevato la presenza di numerosi scarti, in parte risolti grazie alla preziosa assistenza del Presidio HD Monitoraggio e dell'Area Monitoraggio dell'attuazione ed integrazione banche dati dell'ACT.

16. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Il SI.GE.CO, approvato con Atto del Sindaco nel 2019 in seguito alla trasmissione del "Rapporto definitivo di adeguatezza" del NUVEC, è stato aggiornato ai sensi del punto 5 della citata Delibera CIPESS n. 2/2021. In ottemperanza ai criteri di proporzionalità e semplificazione, si è quindi proceduto all'aggiornamento di quello attualmente vigente, in coerenza con le nuove linee guida elaborate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale e trasmesse alla Città metropolitana alla fine di settembre 2021, e quindi nuovamente alla sua adozione con Atto del Sindaco il 21 dicembre 2021 (n. 349 IP 4990-2021).

Le procedure e le piste di controllo sono stabilite nel suddetto SI.GE.CO, e specificate su apposita sezione del sito web <https://www.crescebologna.it/Engine/RAServePG.php/P/25001CRB0103>

Nell'ambito delle attività di controllo svolte dalle Strutture di Controllo secondo le modalità definite nel SI.GE.CO. sono previsti tre momenti dell'anno (entro il 01/02, il 01/05 e il 01/08) in cui i Soggetti Attuatori possono rendicontare alla Città metropolitana il costo realizzato dell'intervento ai fini del trasferimento delle risorse.

Relativamente alle quote intermedie successive all'anticipo si conferma che hanno rendicontato il costo realizzato e sono in corso le attività di controllo da parte della SC1 gli 8 interventi di cui all'elenco:

1. *Bonifica delle pareti rocciose in località Rocca di Roffeno - Monte Rocca – Comune di Castel D'Aiano (BOAB02);*
2. *Consolidamento frana a monte dell'abitato di Silla in località Muiavacca – Comune di Gaggio Montano (BOAB01);*

3. *Progetto Linea Gotica: recupero di edifici di valore storico da adibire a spazio espositivo e culturale – Comune di Vergato (BOVE01);*
4. *Realizzazione di un centro documentale della “Linea Gotica” attraverso il recupero di un complesso edilizio sito in Vergato – Lavori di sistemazione dell’area esterna (BOVE02);*
5. *Intervento di consolidamento dei versanti in località Cà Nova – Comune di Monghidoro (BOSI01);*
6. *Intervento di consolidamento dei versanti in Località Bruscoli – Comune di Monghidoro (BOSI02);*
7. *Progettazione linea Tram F.I.C.O. – Stazione Centrale – Ospedale Maggiore (BOTR01);*
8. *Nodo di Rastignano – 2° lotto (BORA01).*

Terminate le attività di controllo di primo livello ed i controlli sulla certificazione delle spese rendicontate, l’OdC invierà al DPCoe la domanda di pagamento nel rispetto delle modalità unitarie di trasferimento delle risorse del FSC trasmesse dal DPCoe⁹.

17.

ASSISTENZA TECNICA

Il progetto relativo all’Assistenza Tecnica è stato inserito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Città metropolitana di Bologna in seguito alla riprogrammazione approvata con sottoscrizione dell’Atto modificativo del 21/12/2018, e successive modifiche hanno portato le risorse a un importo pari a € 1.079.643. L’intervento, attuato dai Dirigenti responsabili della spesa con il coordinamento dell’Area Sviluppo Economico della Città metropolitana in qualità di Autorità Responsabile, si inserisce nell’ambito dell’area tematica n. 12 – *Capacità amministrativa*, come definita dalla Delibera CIPESS 2/2021.

Esso mira a rafforzare e integrare la capacità tecnico-amministrativa dell’Amministrazione responsabile del PSC, nonché le competenze e conoscenze delle ulteriori strutture organizzative coinvolte nella *governance* del Piano.

A tal fine, l’intervento ha dotato le strutture organizzative coinvolte nelle diverse fasi di sviluppo e implementazione del PSC, compreso l’Ufficio “Coordinamento Tecnico Operativo Piano Strategico Metropolitan”, di maggiori risorse e competenze tecniche ed amministrative, con l’obiettivo di incrementarne l’efficienza, l’efficacia operativa e il coordinamento dell’azione.

Concretamente, sono stati effettuati l’inserimento di unità di personale aggiuntive a tempo determinato nonché contratti di affidamento servizi/consulenze a supporto degli uffici per la gestione, monitoraggio, controllo, verifica e valutazione del Piano di Sviluppo e Coesione, anche in ordine alle attività previste dal Si.Ge.Co. approvato.

⁹ Si fa riferimento alla comunicazione del DPCoe del 25/11/2021 avente ad oggetto “Trasmissione proposta modalità unitaria di trasferimento FSC”.

18. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Con l'obiettivo di divulgare le attività e i risultati ottenuti nell'implementazione del PSC con forme comunicative che consentano la partecipazione e comprensione anche ai non addetti ai lavori, la Città metropolitana ha affidato un incarico pluriennale (2021-2025) alla società Jack Bluetarsky srl¹⁰ per la redazione e realizzazione di un piano di comunicazione del PSC.

Di seguito si riportano i risultati raggiunti al 31/12/2022:

1. Immagine coordinata e linee guida

Nel 2021 sono stati ideati il *naming* "Cresce Bologna" e il relativo logo ed è stato consegnato il manuale d'uso del logo.

2. Attività divulgativa

In autunno 2022 è stata avviata l'organizzazione del primo evento (svoltosi il 9 febbraio 2023) dedicato agli interventi nella montagna bolognese: è stata quindi individuata la *location* (Auditorium Centro Enea sul Lago Brasimone nel Comune di Camugnano), impostata la bozza di programma e di *save the date*.

3. Nuovo sito e comunicazione web

Nel 2021, sulla base del *naming* e del logo "Cresce Bologna", è stato costruito un nuovo sito (<https://www.crescebologna.it/>) interamente dedicato agli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020 in cui sono pubblicati le informazioni relative alle singole progettualità e al loro stato di attuazione, tutta la manualistica del Si.Ge.Co. nonché gli Atti modificativi e la documentazione relativa alle sedute del Comitato di Sorveglianza.

Il sito è andato *on line* il 5 maggio 2022 ed è stato periodicamente aggiornato e implementato, sulla base dello stato di avanzamento degli interventi e del PSC.

In autunno 2022 sono iniziati gli incontri con il Comune di Bologna per creare un nuovo sito di "Cresce Bologna" che, oltre agli interventi finanziati dal FSC 2014-2020, conterrà progetti a valere su altri fondi (React-EU, PNRR, PON Metro) al fine di unire, all'interno di un unico contenitore, i progetti che ricadono sul territorio della Città metropolitana e del Comune di Bologna.

Nel 2022 è stata elaborata una Strategia di comunicazione *social* per "Cresce Bologna", a seguito della quale è stato condiviso di incanalarla nelle pagine *social* già esistenti della Città metropolitana.

¹⁰ Determina dirigenziale 1864/2021

4. Pubblicazioni materiale editoriale e altri strumenti

Nel 2021 è stata creata la linea editoriale della sintesi divulgativa e della relazione tecnica.

Nel 2022 è stata progettata e impaginata la Relazione di attuazione annuale, nonché finalizzata e stampata la Sintesi divulgativa, entrambe contenenti i dati al 31/12/2021. Inoltre sono stati ideati e prodotti un *roll up* di “Cresce Bologna”, una cartellina e il *format ppt* per la divulgazione degli interventi.

In autunno 2022 è stato avviato un sopralluogo per progettare una comunicazione speciale per il progetto di *dressing* del cantiere del Nodo di Rastignano al fine di informare il cittadino.

5. Prodotti multimediali


Nel 2021 è stato realizzato lo *spot* istituzionale di “Cresce Bologna” sulle aree tematiche del PSC, che è stato revisionato e pubblicato nella *homepage* del sito nel 2022.

Infine, la società di comunicazione partecipa periodicamente agli incontri che l’Autorità Responsabile organizza con i RUP degli interventi al fine di rimanere aggiornata sul loro stato di attuazione.

19.

INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

Non attivati nel PSC di competenza.



fsc2014-2020@cittametropolitana.bo.it

